Утверждаю:

Глава Долгодеревенского

Сельского поселения

_____Н.Н. Битюкова

"_____"_____2018г

технического обследования централизованной системы водоснабжения п.Газовик, села Долгодеревенское

Сосновского района Челябинской области

Перечень объектов водоотведения с.Долгодеревенское	Водопроводные сети: с.Долгодеревенское, п. Газовик	Скважена водоснабжения №5Э : п.Газовик, с.Долгодеревенское	Скважена водоснабжения №6: п.Газовик, с.Долгодеревенское	Скважена водоснабжения №7Э: п.Газовик, с.Долгодеревенское	Водонапорная башня : п.Газовик, с.Долгодеревенское
Год постройки	1989	1989	1986	1989	1989
Материал и диаметр трубопроводов по проекту и исполнительной документации	Трубы металлическая, L =5141 м.D= 150мм , 100мм	Глубина 85м, Насос ЭЦВ 6-10-110	Глубина 75м, Насос ЭЦВ 6-6,3-105	Глубина 68м, Насос ЭЦВ 6-6,3-105	Высота 20м, Объем 25м³
Фактическое состояние	Оборудование в работе.	Оборудование в работе.	Оборудование в работе.	Оборудование в работе.	Оборудование в работе.
% износа по паспорту БТИ	30% на 30.08.2010 года	10% на 20.06.2003 года	10% на 20.06.2003 года	10% на 20.06.2003 года	20% на 30.08.2010 года
Сведения об аварийности	нет	1 авария	2 аварии	2 аварии	2 аварии
Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования	В рабочем состоянии, аварийные ситуации отсутствуют	В рабочем состоянии, аварийные ситуации отсутствуют	В рабочем состоянии, аварийные ситуации отсутствуют	В рабочем состоянии, аварийные ситуации отсутствуют	В рабочем состоянии, аварийные ситуации отсутствуют,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ					

О техническом состоянии объекта	Надежное	Надежное	Надежное	Надежное	Надежное
О возможности дальнейшей эксплуатации объекта	Эксплуатация возможна	Эксплуатация возможна	Эксплуатация возможна	Эксплуатация возможна	Эксплуатация возможна
Об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта	10 лет	10лет	10 лет	10 лет	10 лет
Потеря ресурса,%	2%	0%	0%	0%	2%
Предлагаемые рекомендации					
По плановым значениям показателей:надежности	Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, замена и ревизия запорной арматуры.	Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, замена и ревизия запорной арматуры	Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, замена и ревизия запорной арматуры	Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, замена и ревизия запорной арматуры	Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов,
качества	Регулярно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1 4 1074-01, Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора.	Регулярно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2 1 4.1074-01, Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора.	Регулярно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1 4 1074-01, Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно	Регулярно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1 4 1074-01, Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора.	Регулярно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1 4.1074-01, Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм)	Ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно
Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ
Возможные проектные решения					

Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена на объекте)	замена запорной арматуры	ремонт щита управления и электроснабжения с заменой кабелей управления и электроснабжения	ремонт щита управления и электроснабжения с заменой кабелей управления и электроснабжения	ремонт щита управления и электроснабжения с заменой кабелей управления и электроснабжения	замена водонапорной башни
Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта	в течении периода эксплуатации сетей	2020 год	2022 год	2021 год	2019 год

Директор_____Батырев М.А.

Технический директор_____Ломовкин А.В.

Главный Инженер_____Батырев А.В.